

Пояснительная записка
к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы
«Чистая вода»
на 2020 – 2024 годы за 2020 г.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы: произведено бурение скважины в местности Мольта, разработан проект планирования и межевания территории,

2. По состоянию на 1 января 2021 года финансирование расходов по основному мероприятию 1 «Строительство системы централизованного водоснабжения» составило 1300,0 тыс. руб. По основному мероприятию 2 «Строительство локальных сетей водоснабжения» составило 70,6 тыс. руб.

Начальник отдела

П.Н. Багинов

Информация
об изменениях объемов финансирования целевых показателей
муниципальной программы в 2020 году

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования / Наименование целевого показателя	Предусмотренный объем финансирования (тыс. руб.) / Значение целевого показателя	
		Редакция программы от 14.02.2020 № 101А	Редакция программы от 10.03.2021 № 137А
1	2	3	5
«Чистая вода»	Всего	41374,5	38776,3
	Местный бюджет (далее - МБ)	2068,8	38776,3
	Средства федерального бюджета, предусмотренные в областном бюджете (далее - ФБ) - при наличии	39305,7	0,0
	Проведение проектно-изыскательских работ строительства системы централизованного водоснабжения	1	1
	Строительство системы централизованного водоснабжения	0	1
	Изготовление проектно-сметной документации на строительство локального водопровода	1	1
	Строительство локального водопровода	0	4
Основное мероприятие 1 Строительство системы централизованного водоснабжения	Всего	39374,5	1300,0
	МБ	1968,8	1300,0
	Средства федерального бюджета, предусмотренные в областном бюджете (далее - ФБ) - при наличии	37405,7	0,0
Основное мероприятие 2 Строительство локальных сетей водоснабжения	Всего	2000,0	70,6
	МБ	100,0	70,6
	Средства федерального бюджета, предусмотренные в областном бюджете (далее - ФБ) - при наличии	1900,0	0,0

Начальник отдела

П.Н. Багинов

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий муниципальной программы Осинского района
«Чистая вода» 2020 – 2024 годы за 2020 год

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя	Степень достижения показателей результативности (4/3)	Плановые объемы финансирования, тыс. руб.					Фактические объемы финансирования, тыс. руб.					Уровень финансирования (11/6)
					Всего	в том числе:				Всего	в том числе:				
						ФБ	ОБ	МБ	ВИ		ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
«Чистая вода»					38776,3	0	37405,7	1370,6	0	1370,61	0	0	1370,61	0	28,29
1	Задача 1: Ликвидация дефицита питьевой воды в сельских поселениях района				38705,7	0	37405,7	1300,0	0	1200,0	0,0	0,0	1200,0	0,0	32,25
1.1	Мероприятие 1: «Строительство системы централизованного водоснабжения»				38705,7	0	37405,7	1300,0	0	1200,0	0,0	0,0	1200,0	0,0	32,25
1.1.1	Целевой показатель 1: -Проведение проектно-исследовательских				38705,7	0	37405,7	1300,0	0	1200,0	0,0	0,0	1200,0	0,0	32,25

	работ строительства системы централизованного водоснабжения -Строительство системы централизованного водоснабжения														
2	Задача 2: повышение эксплуатационной надежности водозаборных сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию				70,6	0	0	70,6	0	70,6	0,0	0,0	70,6	0,0	1
2.1	Мероприятие 2: Строительство локальных сетей водоснабжения				70,6	0	0	70,6	0	70,6	0,0	0,0	70,6	0,0	1
2.1	Целевой .1 показатель: - Изготовление проектно-сметной документации на строительство локального водопровода - Строительство локального водопровода	1	1	1	70,6	0	0	70,6	0	70,6	0,0	0,0	70,6	0,0	1

Начальник отдела

П.Н. Багинов